

(様式)

相馬市 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

令和7年3月末時点
(単位:千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
1	14-1-1	松川浦(岩子地区)作業保管施設整備事業	松川浦地区	市	相馬双葉漁業協同組合	間接	完了	単年度	35,000	R6	R6	24,062	0	24,062	0	工事請負契約(8月)、施設完成(11月)	
											累計	24,062	0	24,062	0		
2	14-2-1	松川浦漁港旧港地区漂流物流入防止装置設置事業	松川浦地区	市	相馬双葉漁業協同組合	間接	完了	単年度	31,380	R6	R6	21,573	0	21,573	0	工事請負契約(8月)、施設完成(3月)	
											累計	21,573	0	21,573	0		