

(様式)

相馬市 水産業共同利用施設復興促進整備事業計画 令和7年度進捗状況報告

令和8年3月末時点
(単位:千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
1	14-1-1	原釜荷さばき施設防鳥施設整備事業	原釜地区	市	相馬双葉漁業協同組合	間接	完了	単年度	9,423	R7	R7	6,478	0	6,478	0	工事請負契約(10月)、施設完成(10月)	
											累計	6,478	0	6,478	0		
2	14-2-1	磯部冷温循環装置付き蕃養施設整備事業	磯部地区	市	相馬双葉漁業協同組合	間接	完了	単年度	44,044	R7	R7	30,302	0	30,280	22	工事請負契約(9月)、施設完成(2月)	
											累計	30,302	0	30,280	22		