

7 馬場野山田地区住宅団地

※井戸端長屋:入居者募集中!



屋食は、入居者全員がそろって、いただきます。

宅地	区画	分譲中
井戸端長屋	戸	24

1棟目(ダウ・ケミカル日本㈱ 寄贈)の井戸端長屋は平成24年5月2日に完成、2棟目は、同年7月31日に完成しました。宅地を希望される方は、商工観光課にお問い合わせください。

8 程田明神前地区住宅団地



平成24年8月2日撮影



平成24年12月14日撮影



平成25年3月9日撮影



平成25年3月10日撮影

災害市営住宅(平屋)	戸	24
災害市営住宅(二階建)	戸	22
合計		46

平成24年の夏から工事が始まりました。住宅建設と並行して説明会・抽選会を終わつ、3月9日・10日には内覧会が開催されました。3月17日に入居する住宅も決まり、3月30日には、入居者に鍵の引き渡しを行います。

9 原釜南戸崎地区住宅団地



平成24年8月7日撮影



平成25年3月15日撮影

災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	10
---------------	---	----

平成25年3月末の完成を目指して、現在工事を進めております。





相馬市住宅再建瓦版

第一号

発行:相馬市建設部

発行日 平成25年 4月1日

相馬市では、被災された方々の住宅再建の一環として、防災集団移転促進事業と災害公営住宅整備事業を進めています。各住宅団地整備の進ちょく状況をお知らせします。



お問い合わせ先(担当)

都市整備課 まちづくり係 TEL: 0244-37-2161 (防災集団移転促進事業・補助金関連)
 建築課 住宅管理係 TEL: 0244-37-2179 (災害公営住宅整備事業)
 商工観光課 地域振興係 TEL: 0244-37-2155 (馬場野山田地区分譲関連)

1 尾浜細田地区住宅団地



災害市営住宅(平屋)	戸	36
災害市営住宅(二階建)	戸	29
災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	12
合計		77

造成面積約2.4ha、平成24年5月下旬に工事に着手しました。現在は、切土、宅地区画の整形、道路等の基盤整備を行っています。



4 原釜荒田地区住宅団地



宅地	区画	31
災害市営住宅(平屋)	戸	33
災害市営住宅(二階建)	戸	19
合計		83

平成25年3月中旬時点で、約90%の用地を取得させて頂きました。現在、引き続き用地協議を進めており、あわせて工事発注の準備を進めています。
※東部再起の会：荒田及び南ノ入地区の用地取得に際し、一緒に交渉していただくなど、事業進捗に協力頂きました。



2 新沼刈敷田地区住宅団地



宅地	区画	42
災害市営住宅(平屋)	戸	40
災害市営住宅(二階建)	戸	30
災害市営住宅(アパート)	戸	40
合計		152

造成面積約7.0ha、平成24年9月上旬に工事に着手しました。現在は、地盤改良、造成工事を行っています。



5 磯部狐穴地区住宅団地



宅地	区画	10
災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	12
合計		22

平成24年11月から立木の伐採工事に着手し、12月に完了しました。現在、造成工事を進めています。

井戸端長屋は、平成25年3月末の完成を目指して、現在工事を進めています。



3 尾浜南ノ入地区住宅団地



宅地	区画	15
災害市営住宅(平屋)	戸	19
災害市営住宅(二階建)	戸	10
合計		44

平成25年3月、立木の伐採に着手しました。



6 磯部山信田(鷲山)地区住宅団地



宅地	区画	12
災害市営住宅(平屋)	戸	31
災害市営住宅(二階建)	戸	26
合計		69

平成24年12月から立木の伐採工事に着手し、平成25年1月に完了しました。現在、造成工事を進めています。

